

## 質 疑 回 答 書

件名

しあわせの村温泉健康センター体育館天井窓開閉装置取替工事

提出先

一般財団法人神戸住環境整備公社 総務課 契約担当

somu\_keiyaku@kobe-rma.or.jp

番号	図面 番号	仕様書 番号	質問	回答
1	A06 A08		既設面格子：仮撤去復旧について、 こちらを内部進入口として作業する ということによろしいでしょうか。	よろしい。
2	A09		暗幕カーテンはカーテンのみの撤去を行い、 カーテンレールは残置でよろしいでしょ うか。	カーテンレール共撤去です。
3	A03 A07		揚重機(ラフテレーンクレーン)について、揚重 機設置場所はどこを想定されている のでしょうか。(敷地内駐車場に設 置の上作業するのでしょうか。)	資材置き場(A04 図)付近までの進入 を想定しています。
4	A03 A07		質疑 No. 3 において、敷地内駐車場 を想定している場合、数量書に記載 の10t吊では揚重箇所へ届かない と思われます。 その場合、揚重機種変更を指示して ください。	ラフテレーンクレーンでの荷揚げ場所 はホール屋上(A07 図 X12-13 間)を 想定しています。